

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
๑	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณด้านทิศใต้สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา	๒๖๑,๔๐๕.๐๐	๒๖๑๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียปลำน้ำแม่ยาว บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙	๒๐๙,๐๗๐.๐๐	๒๐๙๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางผกา พันธุ์ชมพู ถึง สวนนายสุพันธ์ สัญญาเขื่อน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕	๒๗๒,๔๗๙.๐๐	๒๗๒๔๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
๔	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๐ บ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๔	๗๑,๕๒๓.๐๐	๗๑,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๕	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๑ บ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๔	๑๐๖,๖๗๑.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๖ บ้านแม่ปืมสันติสุข หมู่ที่ ๘	๑๖๕,๙๓๒.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๗	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๖ บ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๔	๙๘,๓๗๔.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๘	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๘ บ้านแม่ปืมสันติสุข หมู่ที่ ๘	๘๒,๓๙๔.๐๐	๘๒,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๙	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย นายเขียน ทาริน บ้านแม่ปืมหลวง หมู่ที่ ๓	๑๑๐,๓๔๙.๐๐	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย นายปัน จันทรต้อย บ้านแม่ปืมหลวง หมู่ที่ ๓	๙๘,๕๗๙.๐๐	-	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย นายลั่น คารินทา บ้านแม่ปืมหลวง หมู่ที่ ๓	๔๐,๘๗๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๑๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาโปงหาญ หมู่ที่ ๗	๖๕,๑๘๘.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๑๓	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทุ่งผักบั้งบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๖	๒๒๕,๑๙๔.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๑๔	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสามแยกสะพานถึงถนนทางหลวงชนบท ลป ๔๐๐๗ บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ ๑	๔๖๒,๒๔๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘								
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ ถึง บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง	๕,๙๗๒,๓๐๐.๐๐	๕,๙๓๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๓ ๑ เม.ย ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
๑๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสามแยกสะพานถึง ถนนทางหลวงชนบท ลป ๔๐๐๗ บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ ๑	๔๙๒,๑๑๗.๐๖	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๑๗	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหน้าบ้านนายณรงค์ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๒	๔๙๒,๑๑๗.๐๖	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๑๘	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสายบ้านนางญาติบุญธรรม ถึง สี่แยกบ้านนายเดิน มาสุระ ช่วงที่ ๒ บ้านแม่ปืมหลวง หมู่ที่ ๓	๒๕๒,๓๖๗.๗๒	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๑๙	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยข้างโรงเรียนบ้านดอนธรรม บ้านแม่ปืมหลวง หมู่ที่ ๓	๕๕,๗๖๑.๒๕	๕๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๐	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายประจล บุญยืน บ้านแม่ปืมหลวง หมู่ที่ ๓	๑๑๖,๑๖๙.๒๗	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณป่าช้าบ้านแม่ปืมหลวง หมู่ที่ ๓	๑๐๖,๕๑๔.๑๘	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยทางเลี้ยวหมู่บ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๔	๓๔๐,๔๙๖.๑๓	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๓	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๔ บ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๔	๙๕,๒๕๘.๘๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๔	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๓ บ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๔	๕๘,๐๘๔.๖๓	๙๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๕	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างสนามกีฬาบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕	๑๕๑,๐๒๐.๐๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านนายสาคร ถึง บ้านนางไอล่ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕	๒๓๒,๓๓๘.๕๔	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๗	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๒ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕	๒๓๒,๓๓๘.๕๔	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๘	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๑ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๖	๓๑๓,๖๕๗.๐๓	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	แล้วเสร็จ ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๙	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๗ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๖	๗๗,๙๕๓.๕๙	๗๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	แล้วเสร็จ ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๓๐	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย นายอวยชัย แสงสุวรรณ บ้านนาโปงหาญ หมู่ที่ ๗	๑๕๔,๕๐๕.๑๓	๑๕๓,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	แล้วเสร็จ ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ ๗	๒๗๔,๑๙๗.๘๔	๒๗๔,๑๙๗.๘๔	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง
รวม		๒๗๔,๑๙๗.๘๔	๒๗๔,๑๙๗.๘๔					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓ การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ดูแลรักษาแหล่งน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
๑	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองตง บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ ๑	๓๕,๐๔๖.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๓ ๑ เม.ย ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองแม่ปืม บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๒	๒๗๑,๐๘๘.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๓ ๑ เม.ย ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองลำเหมืองทุ่งแพะช่วงนางนงบัวคำ แก้วอิน ถึง นางนงแก้ว ดวงมาลา บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙	๒๕๗,๘๕๓.๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๓ ๑ เม.ย ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
๔	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองตง บริเวณที่นา นางจันทร์แก้ว วุฒิ บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ ๑	๖๙,๕๓๙.๙๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	แล้วเสร็จ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองแม่ปืม ต่อของเดิม	๔๙๗,๘๘๑.๔๕	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	แล้วเสร็จ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
รวม		๑,๑๓๑,๔๐๘.๓๕	๑,๑๒๘,๐๐๐.๐๐					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๔ การขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ
๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา								
๑	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท)	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๖๒๐.๖๕	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๓ ๑ เม.ย ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
รวม		๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๖๒๐.๖๕					
รวมทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่ ๑		๔๙,๐๗๔,๐๒๕.๕๘	๔๘,๗๖๗,๐๑๘.๔๙					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดลอกผักตบชวาตำบลใหม่พัฒนา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	วัสดุการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๙๒.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
รวม		๔๕,๐๐๐.๐๐	๕,๖๙๒.๐๐					
รวมทั้งหมดยุทธศตรที่ ๒		๔๕,๐๐๐.๐๐	๕,๖๙๒.๐๐					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

๑. แผนงานงบกลาง ๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๗๓๓,๒๐๐.๐๐	๑๑,๑๐๓,๑๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๒,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
รวม		๑๗,๙๒๙,๒๐๐.๐๐	๑๕,๓๔๔,๕๐๐.๐๐					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลพบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ การจัดการศึกษา

๒. แผนงานการศึกษา

๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลใหม่พัฒนา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๐ ม.ค. ถึง ๑๑ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในตำบลใหม่พัฒนา								
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๒๐๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๑,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา								
๓	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนธรรม	๔๒๗,๐๒๐.๐๐	๔๒๓,๙๐๕.๔๙	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนธรรม	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านทุ่งขาม	๑๖๗,๙๓๐.๐๐	๑๖๗,๙๓๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ใหม่พัฒนา	๓๓๓,๒๐๐.๐๐	๓๓๓,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งขาม	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๘	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยและอบายมุขให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งขาม	๒๒,๙๒๐.๐๐	๒๒,๙๒๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
รวม		๑,๙๕๒,๒๗๐.๐๐	๑,๙๔๙,๑๕๕.๔๙					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๓ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ

๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลใหม่พัฒนา (มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๔๕๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่เมืองประจำปี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๕๖๐.๐๐	✓	-	-	๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๔.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลใหม่พัฒนา	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๓ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๗	วัดสุภีฬา	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓,๔๕๐.๐๐	✓	-	-	๑๓ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
๘	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การแข่งขันตีกลองปูจา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๓๐ มี.ค. ถึง ๙ เม.ย. ๖๘	เทศบาลตำบลไหล่หิน
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกะเคา								
๙	โครงการสนับสนุนการจัดงานสรงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑๐ เม.ย. ถึง ๑๕ เม.ย. ๖๙	ปกครองอำเภอเกาะคา
๑๐	โครงการป้องกัน เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๑ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	ปกครองอำเภอเกาะคา
อุดหนุนองค์กรภาคประชาชน								
๑๑	โครงการแข่งขันฟุตบอลสันป่าสักคัพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๒
รวม		๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๘๖,๒๕๔.๐๐					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๔ การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑. แผนงานงบกลาง

๔. แผนงานสาธารณสุข

๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลใหม่พัฒนา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๑ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารตำบลใหม่พัฒนา	๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๗	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๔๒๔.๙๕	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
อุดหนุนองค์กรประชาชน								
๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน
๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน
๑๐	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน
๑๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน
๑๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน
๑๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน
๑๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน
๑๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๔ การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑. แผนงานงบกลาง		๔. แผนงานสาธารณสุข		๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม				
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน
รวม		๓๕๙,๘๐๐.๐๐	๓๒๑,๔๒๔.๙๕					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน

๒. แผนงานการศึกษา

๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖. แผนงานเคหะและชุมชน

๗. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลใหม่พัฒนา	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพให้คนไร้ที่พึ่ง คนด้อยโอกาส (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)	๗,๒๒๐.๐๐	๗,๐๕๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมทักษะอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)	๗,๒๒๐.๐๐	๗,๒๒๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลใหม่พัฒนา	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการบริหารจัดการขยะตำบลใหม่พัฒนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๗	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล อำเภอและจังหวัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกะลา								
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการ และสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ปกครองอำเภอกะลา
๘	โครงการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ปกครองอำเภอกะลา
๙	โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๑ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	ปกครองอำเภอกะลา
รวม		๑๓๙,๔๔๐.๐๐	๗๓,๔๑๐.๐๐					
รวมทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่ ๓		๒๐,๘๐๖,๗๑๐.๐๐	๑๘,๐๗๔,๗๔๔.๔๔					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ การพัฒนาพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๑. แผนงานการบริหารงานทั่วไป

๒. แผนงานการศึกษา านรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	การจัดการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมคุณธรรม พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา	๑๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการจ้างเหมาสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๖	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๔๔๗.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
รวม		๖๗๒,๕๐๐.๐๐	๙๗,๔๔๗.๐๐					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลพบุรี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
๕.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒,๓ ๑ ม.ค. ถึง พ.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันปัญหาย้ายแล้ง ไฟป่า อัคคีภัย ตำบลใหม่พัฒนา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒,๓ ๑ ม.ค. ถึง พ.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๔	วัสดุดับเพลิง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๖๑๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๕	วัสดุจราจร	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๕ ก.ย. - ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
อุดหนุนเทศบาลตำบลนาแก้ว								
๖	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อำเภอกะลา จังหวัดลพบุรี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๑ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
รวม		๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๙๔,๖๑๐.๐๐					
รวมทั้งยอด ยุทธศาสตร์ที่ ๕		๘๔๓,๕๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๕๗.๐๐					
รวมทั้งยอด		๗๐,๗๖๙,๒๓๕.๕๘	๖๗,๐๓๙,๕๑๑.๙๓					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๒ การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๑. แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
สำนักปลัด								
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์								
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด
แผนงานการศึกษา								
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์								
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ 2 1 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 68	สำนักปลัด
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ 2 1 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 68	สำนักปลัด
๕	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด
กองคลัง								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
๔	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (โอนเพิ่ม จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์								
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	กองคลัง
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	กองคลัง
๗	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	กองคลัง
รวม		๑๕๖,๔๐๐.๐๐	๑๕๖,๔๐๐.๐๐					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๒ การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ศูนย์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์								
๑	เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (โอนลด) จำนวน ๓๔,๔๐๐.๐๐ บาท	๓๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	ปั้มแช่ (ดูดโคลนได้) (โอนเพิ่ม) จำนวน ๒ เครื่อง จำนวน ๓๔,๔๐๐.๐๐ บาท	๓๔,๔๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	สื่อยไฟฟ้าตัดแต่งกิ่งไม้สูง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๖,๙๘๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
รวม		๘๕,๔๐๐.๐๐	๕๐,๙๘๐.๐๐					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
๕.๒ การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
๖. งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
๑	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบภายใน
รวม		๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐					

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลพบุรี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
๕.๒ การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์								
๑	ตู้เอกสารแบบบานเลื่อน (จำนวน ๒ ตู้)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (จำนวน ๑ เครื่อง)	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๒ ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด
รวม		๖๐,๕๐๐.๐๐	๖๐,๕๐๐.๐๐					
รวมทั้งหมดครุภัณฑ์		๓๒๕,๘๐๐.๐๐	๒๗๖,๘๘๐.๐๐					
รวมทั้งหมด		๗๑,๐๙๕,๐๓๕.๕๘	๖๗,๓๑๖,๓๙๑.๙๓					